

תאריך: 28-01-2024

מספר הזמנה: 1987

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול בלו	היטאואר בלו בניינים 3,4	דן ויינשטיין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
14400	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	14	14

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1.1	-1	לא פועל	לא פועל
1.2	-1	לא פועל	לא פועל
2.1	-2	לא פועל	לא פועל
2.2	-2	לא פועל	לא פועל
1.7	-1	לא פועל	לא פועל
1.3	-1	לא פועל	לא פועל
1.4	-1	לא פועל	לא פועל
2.3	-2	לא פועל	לא פועל
2.4	-2	לא פועל	לא פועל
2.8	-2	2520	13900
1.5	-1	2300	12400
1.6	-1	2234	13021
2.5	-2	2460	13265
2.6	-2	2350	12790

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש מפוחים שאינם עובדים דוח זה הינו חלק בלתי נפרד מדוח מפוחים היטאואר בלו בניינים 5,6 החניון מהווה יחידה אחת לארבעת הבניינים יש לודא סגירת פתחי שרות מתחת למפוחים.

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק צחי

