

תאריך: 19-02-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5719

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
תל אביב, יגאל אלון מגדל תוהא	אמות תוה'א ניהול בע"מ	יגאל שלום
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
42000	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
8	0	0	56

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1/2	חניה 4206	8.2	86700
מפוח 3/4	חניה 4082	8.3	86400
מפוח 5/6	חניה 4062	8.6	78600
מפוח הכנסת אוויר	חניה 4150		
מפוח הכנסת אוויר נקי	חניה 4022		
מפוח 7/8	חניה 4018	8.7	79300
מפוח 1 הכנסת אוויר	3228		
מפוח 2/3	חניה 3083		
4/5	חניה 3082	8.7	87600
מפוח הכנסת אוויר	חניה 4150		
מפוח הכנסת אוויר	חניה 3166		
מפוח הכנסת אוויר	חניה 3175		
מפוח הכנסת אוויר	חניה 3022		
שני מפוחים	חניה 3019	8.76	75300
ווסת מהירות acuf-p2-1	תקול. לא נכנס לעבודה.		
מפוח הכנסת אוויר	חניה 2228		
מפוח 3/2	חניה 2083	8.4	86200
מפוח 4/5	חניה 2063	8.1	78300
מפוח הכנסת אוויר	חניה 2022		
שני מפוחים	חניה 2018	8.5	83200
מפוח חדר דחסנית	מינוס 1	10.5	89200

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
ווסת תקול בנימוס 2...פגל כבאים לא תקין..



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679