

תאריך: 22-01-2026

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4917

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית אפריקה ישראל ניהול בעמ	בית אפריקה ישראל ניהול בעמ	משה כהן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2800	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	.	.	16

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מס' 1	מפלס 1	3.5	1800
מס' 2	מפלס 1	3.6	1500
מס' 3	מפלס 1	3	1200
מס' 4	1	3.7	1600
מס' 5	1	4	1850
מס' 6	1	4	1830
מס' 6	1	4.5	2000
מס' 7	1	4	2200
מס' 8	1	2.7	1050
מס' 1	מפלס 2	2.8	1200
מס' 2	2	2.6	1100
מס' 3	2	3.4	1500
מס' 4	2	3.1	1350
מס' 5	2	4	1720
מס' 6	2	3.5	1500
מס' 7	2	3.4	1460
מס' 8	2	3.2	1380

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679