

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2148

הנדון : בדיקת מפותי פינני עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
גיגיס ניהול ראשון לציון בעמ	ילדי טהרן 8 ראשון לציון	שריד
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
פינני עשן בקומות	2.6	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	קומה 6	1270	6700
F2	קומה 6	1680	9000
F1	קומה 5	700	4200
F2	קומה 5	1270	6300
F1	קומה 4	550	2700
F2	קומה 4	860	4632
F1	קומה 3	510	2692
F2	קומה 3	920	5123
F1	קומה 2	317	1700
F2	קומה 2	1490	7800

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי