

תאריך: 25-05-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 6009

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן ב' בע"מ	אור עקיבא,, שדרות הנשיא וייצמן	עדי ברונר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10000	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	16

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ-4	חניון	8.92	23189
מפ-5	חניון	9.12	21776
מפ-6	חניון	7.19	24190
מפ-7	חניון	5	21879
מפ-8	חניון	4.11	29711
מפ-9	חניון	5.12	22896
מפ-11	חניון	5.56	31787
מפ-12	חניון	6	28743
מפ-22	חניון	7	27109
מפ-23	חניון	8	24109
מפ-24	חניון	7	23109
מפ-25	חניון	8.12	22107
מפ-25	חניון	6.12	21987
מפ-26	חניון	8.11	20909
מפ-28	חניון	8.11	19873
מפ-15	חניון	9	27098
מפ-16	חניון	6.11	25190
מפ-14	מותקן בגג מושך מחניון	7.32	22987
מפ-27	דחסנית	7	21769
מפ-29	חדר שמנים	8	22888
מפ-28	חניון	5	31843

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679