

תאריך: 23-12-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5493

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כרם נכסים ופיתוח - בע"מ	השוק 5	קובי עגמון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
389	3.5	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 (מפוח וירטקלי שמוחבר לתעלות עד מינוס 5)	מינוס 2	2.23	23870
מפוח 2 (מפוח וירטקלי שמוחבר לתעלות עד מינוס 5)	מינוס 2	1.98	25897

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

המקום הוקם ותוכנן על פי תקן ישן 6 החלפות בשעה .



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679