

תאריך: 19-04-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5868

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול רוטשילד 30	תל אביב רוטשילד 30	ניסים יונה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
32300	3	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	16	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 5	חניה 04	7.2	15300
מפוח 6	מינוס 1 חנייה 11	11.2	24300
מפוח 9	חניה 15 מינוס 1	7.4	16300
פתח 1/40	חניה 15 מינוס 1	5.4	85200
מפוח 8	מינוס 1 חניה 24	12.2	27500
מפוח 7	מינוס 2 חניה 33	14	82300
פתח מטר/40סמ	מינוס 3 חניה 35	4.7	65700
מפוח 10	מינוס 3 חניה 39	10.1	22300
מפוח 12	חניה 45 מינוס 3	6.5	22450
מפוח 11	מינוס 3 חנייה 52	7.2	18700
פתח מטר/30 סמ	מינוס 4 חניה 55	2.5	32400
מפוח 13	מינוס 4 חניה 59	8.9	17600
מפוח 21	מינוס 4 חניה 64	11.4	24300
מפוח 14	חניה 72 מינוס 4	9.5	20500
פתח מטר/30סמ	חניה 75 מינוס 5	3.7	72300
מפוח 20	מינוס 5 חניה 79	7.2	18600
מפוח 18	חניה 85 מינוס 5	5.8	16400
פתח 2מטר/מטר	מינוס 5 חניה 87	4.1	92300
מפוח 19	מינוס 5 חניה 92	8.4	15720
מפוח 16	מינוס 6 חניה 99	8.6	17230
פתח מטר/30	מינוס 6 חניה 95	2.4	45300
מפוח 15	מינוס 6 חניה 105	6.5	17340
מפוח חדר משאבות	מינוס 6	1.8	21320

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679