

תאריך: 20-05-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 6011

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן ב' בע"מ	אור עקיבא שדרות הנשיא וייצמן	עדי ברונר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15000	3.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	24

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12.24	65000
מפוח 2	מינוס 1	11.21	74100
מפוח 3	מינוס 1	11.91	84100
מפוח 4	מינוס 1	14.41	
מפוח 5	מינוס 1	15.11	78150
מפוח 6	מינוס 1	22	79190
מפוח 7	מינוס 1	17	89198
מפוח 8	מינוס 1	14	42116
מפוח 9	מינוס 1	18.33	31111
מפוח 10	מינוס 1	12.98	38000
מפוח 11	מינוס 1	11	45164
מפוח 12	מינוס 1	14	
מפוח 13	מינוס 1	9	
מפוח 14	מינוס 1		
מפוח 15	מינוס 1	7.9	
מפוח 16	מינוס 1	8.0	
מפוח 17	מינוס 1	6.11	
מפוח 18	מינוס 1	9.12	
מפוח 19	מינוס 1	12	
מפוח 20	מינוס 1	14	
מפוח 21	מינוס 1	9	
מפוח 22	מינוס 1	12.78	
מפוח 23	מינוס 1	9	81777
מפוח 24	מינוס 1	14.1	51321

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

