

תאריך: 15-02-2024

מספר הזמנה: 2392

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רקיע סנטר מודיעין	רקיע מודיעין	רם
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17500	8	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	1	14

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F5	-1	1376	7642
F6	-1	1439	7713
F7	-1	1453	7759
F8	-1	1432	7713
F9	-1	1213	7112
F10	-1	1200	7067
F11	-1	987	6005
F12	-1	765	4132
F13	-1	811	4326
F14	-1	576	3174
F4	קרקע	1022	5572
F3	קרקע	983	5113
F2	קרקע	860	4600
F1	גלריה	1460	6732

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוח 15 אוויר צח לא פעל



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי