

תאריך: 18-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הברזל 2 ניהול ואחזקה	ברזל 2	ברי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפתח מספר 1	כניסה לחניון - 1	4.32	7938
1 מפתח מס			
מפתח מספר 2	חניון - 1	2.34	4570
מפתח מספר 3	חניון - 1	1.64	2844
מפתח מספר 4	חניון - 1	0.68	8150
מפתח מספר 5	חניון - 1	0.11	2890
מפוח מספר 2			
מפוח מספר 2 מפתח מספר 1	חניון - 1	0.36	6660
מפוח מספר 2 פתח 2	חניון - 1	0.29	3600
מפוח מס 2 מפתח 3	חניון - 1	0.69	3782
מפוח מס 2 מפתח 4	1	0.36	2840
מפוח מס 2 מפתח 5	1	0.96	4580
מפוח מס 3 פתחים	1	2.11	3920
מפוח. מספר 3 מפתח חלון	2	0.69	2580
מפתח מפוח 3 מפתח חלון	2	0.69	1480
מפתח חלון מס 3	2	0.25	1470
מפוח מס 4 כמות תעלות 6	2	0.54	3645

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

ממליץ לנקות את פתחי תעלה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק אפי