

תאריך: 16-06-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3048

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל גרופ	אילה 360	ברק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	24

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מינוס 3	ירידה מינוס 3	9.25	97135
פתחי תעלה	מינוס 3	9.23	85732
פתחי תעלה	מינוס 3	6.85	87143
פתחי תעלה	מינוס 3	5.24	69143
פתח תעלה	מינוס 3	6.85	85412
פתח תעלה	מינוס 3	9.25	89243
מפוח חניה 362	מינוס 3	12.85	93719
מפוח חניה 36	מינוס 3	6.58	98731
תעלה 12 פתחים	מינוס 3 חניה 424	5.93	74139
תעלה מפוח חניה 338	מינוס 3	9.73	89371
מפוח חניה 356	מינוס 3	6.82	89143
פתחי חלון 2 יח חניה 252	מינוס 3	9.25	89348
מפוח מינוס 3 חלון מטר על 2	מינוס 3	11.85	98137
תעלה 6 פתחים	מינוס 3	6.87	67913
מפוח חניה 169	מינוס 3	9.47	93718
מפוח חניה 169	מינוס 3	9.32	93781
מפוח ירידה ל מינוס 3	מינוס 3	8.99	95137
מפוח מינוס 2	מינוס 2 שורה 7	9.37	89317
מפוח מינוס 2 חניה 108	מינוס 2	9.53	89731
מפוח חניה 141	מינוס 2	6.81	87135
מפוח ירידה מינוס 2	מינוס 2	9.58	98134
מפוח 3	מינוס 1	9.43	94378
מפוח	מינוס 1	9.75	89278

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לבצע שילוט על כל מפוח כדי לדעת את מספרו בזמן תקלה . בנוסף קיים מפוח ללא רשם יש להשלים



דוח בדיקת מפוחים



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

מספר מהנדס 44592679

