

תאריך: 05-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6332

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניוני מאיה בעמ	דרך השלום 53, גבעתיים	נועם לוין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
36000	4	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	14

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	25	52000
מפוח 2	מינוס 2	6.4	15000
מפוח 3	מינוס 2	7.5	17000
מפוח 4	מינוס 2	12.5	25000
מפוח 5	מינוס 2	5.6	18000
מפוח 6	מינוס 2	14	32000
מפוח 7	מינוס 3	4	22150
מפוח 8 בעל תעלה עם מפתח 3 מטר/30 סמ	מינוס 3	6.8	15000
מפוח 9	מינוס 4	6.2	26000
מפוח 10	מינוס 4	11.5	19000
מפוח 11	מינוס 4	9.2	18000
מפוח 12	מינוס 5	8.5	19000
מפוח 13	מינוס 5	12.5	28000
מפוח 14	מפוח חדר מדרגות	9.4	22000

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

הדלקת מפוחים דרך פנל כבאים, יש לבדוק בהתראת אש ולאחר מכן יצא דוח תקין.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679