

תאריך: 14-04-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2546

הנדון : בדיקת מפותי פינני עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם ניהול	בית הרופאים מבשרת	אביחי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
985	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Src 900	קומה 1 -	4.7 מהירות	29450
2	קומה-1	5.2	14250
3(שלוש פתחי אויר)	קומה-2	6.5	14900
4(ארבע פתחי אויר)	קומה-2	9.2	24150

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679