

תאריך: 24-01-2024

מספר הזמנה: 1853

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קומפלקס ניהול משה דיין בעמ	משה דיין 34 תל אביב	דג

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7200	3.3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	10 חופף לפע	8

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
לא תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ-1	-2	2430	13790
מפ-2	-2	2211	11920
מפ-3	-2	1650	9132
מפ-4	-1	2620	14100
מפ-5	-1	2500	13900
מפ-6	-1	2597	14002
מפ-7	-1	2300	12100
מפ-8	-1	2430	13370
מפ-9	אוויר צח	500	2700
מפ-10	אוויר צח	550	2830

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מגע n.c ללוח גילוי אש אינו מפעיל את המפוחים



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי