

תאריך: 12-01-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3649

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
המשתלה גינדי לייף	דשא ארגוב 66	דני

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	5	19

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר	מינוס 1 חניה 9-24	2.9	4250
חניון	מינוס 1	8.90	34190
מעבר	0.1 חניון	5.14 חניה	4000
חניה 9-15	חניה 9-15	6.12	6400
חניה 11-14	0.1	8.14	24000
חניה 11-13	0.1	7	26000
חניה 10-8	0.1	4.2	6400
חניה 9-11	0.1	5	4820
מפוח בוסטר	מינוס 1	5.90	45190
מפוח בוסטר	מינוס 1	8.65	45160
מפוח בוסטר	מינוס 1	7.77	38710
מפוח	מינוס 1	7	32000
מפוח	מינוס 1	9.12	42100
מפוח	מינוס 1	8.67	50000
מפוח	מינוס 1	6.54	32910
מפוח	מינוס 1	6.74	31981
מפוח	מינוס 1	6.14	24190
מפוח	מינוס 1	9.14	31911

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679