

תאריך: 04-01-2024

מספר הזמנה: 2258

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יובל ניהול מבנים	פרנץ קפקא 4 תל אביב משתלה גינדי לייף	רינה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7200	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	15	8	19

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
B1	-1	1260	8195
B2	-1	1300	8300
B3-4	1	1420	8832
B5-7	-1	1460	8537
B8-9	-1	1638	8500
B11-13	-1	1412	7990
B14	-1	1213	6220
B8	-1	1190	6050
B8A	-1	1244	6420
B27-28	-1	1341	6583
B19	-1	1200	6553
B19A	-1	1261	6607
B20	-1	1680	8716
B20A	-1	1630	8693
B15	-1	1700	9000
B16	-1	1190	5970
B17-18	-1	1014	5323
B25-26	-1	1160	6900
29-30	-1	1250	6970

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

