

תאריך: -undefined-undefined-

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6254

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
גילאר בע"מ	שוהם,החרוב 3 איזור תעשיה חבל מודיעין	ניר אמירס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5000	1	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איזור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	26

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	גג	10.5	87500
2	גג	12.5	92340
3	גג	14.8	90100
4	גג	14.8	96200
5	גג	13.2	88400
6	גג	מפסק קופץ בגג	אוברלוד .
7	גג	9.5	44500
8	גג	8.6	93400
9	גג	8.9	96700
10	גג	6.5	78500
11	גג	7.4	78200
12	גג	13.5	85400
13	גג	7.4	62000
14	גג	6.9	66000
15	6.9	7.5	77500
16	גג	9.5	75100
17	גג	15	85100
18	גג	9.8	79600
19	גג	10.28	69000
20	גג	8.5	88200
21	גג	9.6	78500
22	גג	10.7	88150
23	גג	11.5	86000
24	גג	13.5	75120
25	גג	7.5	68000
26	גג	10.4	42000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
מפוח 6 מפסק 6 בתקלה קופץ



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679