

תאריך: 17-12-2023

מספר הזמנה: 2224

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל אם	מתחם ונטורה 3א	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
700	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	1-	6.2	5250
2	1-	6.1	4920
3	1-	4.2	4555
4	1-	3.5	4110

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

קיימים במתחם מחסנים שנבנו בצורה פיראטית ללא אפשרות לפינוי עשן במקרה שריפה. יש לפרק את המחסנים



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו