

תאריך: 29-01-2024

מספר הזמנה: 2410

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מגדלי המרכז הנדסה ובנין בע"מ	הזוהר 5 תל אביב	שי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
980	2.7 מטר	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	1	5

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ1 אוויר צח	-1	2061	11092
מפ2 הוצאת עשן	-1	453	2438
מפ3 הוצאת עשן	-2	211	1134
מפ4 הוצאת עשן	-2	522	2808
מפ5 הוצאת עשן	-3	467	2511
מפ6 הוצאת עשן	-3	543	3100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי