

תאריך: 13-02-2024

מספר הזמנה: 2493

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתמ ניהול בית מיקה	בית מיקה	יניב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2500	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	12	0	6

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F06	-2	3085	13340
F05	-2	3042	13290
F04	-2	2999	13056
F03	-2	3100	13398
F02	-1	3006	13070
F01	-2	2953	12900

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי