

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6237

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	התזמורת 18, הרצליה	מיכאל בניש
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
14000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה נכים מינוס 1	4.8	82100
מפוח 2 בתעלה בת 5 פתחים	מינוס 1 חניה 3	2.8	53250
מפוח 3 תעלה בעלת 2 פתחים	מינוס 2 חניה 3	2.7	44200
מפוח 4 בתעלה בעלת 2 פתחים	מינוס חניה 18	3	64000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679