

תאריך: 20-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5894

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח              | שם פרויקט                   | איש קשר     |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| ניבר השקעות 2007 בעמ | יעקב פרי 13 רחובות בית שירה | דוד הרוש    |
| שטח החניון           | גובה החניון במטר            | כמות מלפסים |
| 64700                | 6                           | 3           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 8                | 0                 | 18                   |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס | הערות |
|----------------------------------|-------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין  |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין  |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | תקין  |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין  |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין  |       |
| תקינות מכנית                     | תקין  |       |



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

**המערכות שנבדקו**

| שם מפוח               | מיקום             | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1                | חניה 51 מינוס 1   | 3.3                | 52300                     |
| מפוח 2                | מינוס 1 חניה 52   | 3.2                | 44700                     |
| מפתח אוויר טבעי       | גודל 15 מטר/6 מטר |                    |                           |
| מפוח 3                | ירידה למינוס 2    | 6.8                | 17000                     |
| מפוח 4                | ירידה מינוס 2     | 6.4                | 14700                     |
| מפוח 5                | חניה 01 מינוס 1   | 8.4                | 16950                     |
| מפוח 6                | מינוס 1 חניה 01   | 6.2                | 12000                     |
| בוסטר 21              | מינוס 2           | 12.1               | 32100                     |
| מפתח 2 מטר/1.5        | מינוס 2 חניה 084  | 1.1                | 15300                     |
| בוסטר 2               | מינוס 2 חניה 161  | 10.4               | 33100                     |
| מפוח 7                | מינוס 2 חניה 168  | 10.5               | 32100                     |
| מפוח 8                | מינוס 2 חניה 168  | 11.2               | 35400                     |
| בוסטר 3               |                   | 32.7               | 64500                     |
| בוסטר 4               | מינוס 2 130       | 12.7               | 38700                     |
| מפוח 9                | חניה 110 מינוס 2  | 2.5                | 27400                     |
| מפוח 10               | חניה 110 מינוס 2  | 2.8                | 29100                     |
| מפוח 11               | מינוס 2 חניה 197  | 2.8                | 44200                     |
| מפוח 12               | מינוס 2 חניה 197  | 3.1                | 48730                     |
| בוסטר 5               | מינוס 3           | 16.1               | 46400                     |
| מפתח 2 מטר / מטר וחצי | מינוס 3 חניה 201  | 2.7                | 41040                     |
| בוסטר 6               |                   | 8.9                | 17500                     |
| בוסטר 7               | חניה 299 מינוס 3  | 31.1               | 46500                     |
| בוסטר 8               | חניה 255 מינוס 3  | 20.2               | 49800                     |
| מפתח 1.5/2 מטר        | מינוס 3 חניה 237  | 1.9                | 24300                     |
| מפוח 13               | מינוס 3 חניה 332  | 5.5                | 12300                     |
| מפוח 14               | חניה 332 מינוס 3  | 7.2                | 21340                     |
| מפוח 15               | חדר טרפו          | 1.6                | 6350                      |

**לסיכום****אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

