

תאריך: 03-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6216

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קבוצת יעיל נוע	מפעל -הרימון 15 שוהם	גיל אבוקסיס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	26

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	גג	9.1	21300
מפוח 2	גג	3.5	18700
מפוח 3	גג	5.7	13000
מפוח 4	גג	12	22300
מפוח 5	גג	10.5	18000
מפוח 6	גג	8.6	16000
מפוח 7	גג	10.5	19000
מפוח 8	גג	12.6	15000
מפוח 9	גג	10.2	23000
מפוח 10	גג	11.5	25000
מפוח 11	גג	14.5	26400
מפוח 12	גג	15.3	18500
מפוח 13			
מפוח 14			
מפוח 15			
מפוח 16			
מפוח 17			
מפוח 18			
מפוח 19			
מפוח 20			
מפוח 21	גג	12.4	58000
מפוח 22	גג	15.4	27000
מפוח 23	גג	8.6	17000
מפוח 24	גג	4.9	21000
מפוח 25	גג	6.5	18500
מפוח 26	גג	7.3	18400

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערת לסיכום בדיקה:
יש לתת אישור הפעלה בהתאם. מבדיקת לחצן מפוחים לא נכנסו לעבודה.



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679