

תאריך: 29-08-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3375

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אם	תחנה מרכזית ירושלים	עמי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
42263	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 2	3.1	21500
מפוח 5 1 פתחים	מינוס 2	2.54	61200
מפוח 5 1 פתחים		4.88	60740
מפוח 5 1 פתחים		4.72	710456
מפוח 5 1 פתחים	5.41		720741
מפוח 5 1 פתחים		8.1	81920
מפוח 2 תעלה 4 פתחים	מינוס 1	2.8	80.412
מפוח 2 פתחים		3.6	80820
מפוח 2	1-	5.22	74.480
מפוח 4 2 פתחים	1-	6.2	92.110
מפוח 6 2 פתחים	1-	4.21	70.000
מפוח 4 2 פתחים	1-	3.5	95.000
מפוח 2 פתחים	מינוס 1	2.6	52693
מפוח 6 2 פתחים	מינוס 1	3.56	85999
מפוח 4 2 פתחים	מינוס 1	3.11	80000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679