

תאריך: 21-03-2024

מספר הזמנה: 2656

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול	בית טיטניום גביש 4 נתניה	אסף דמרי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10400	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	7	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח טייפון	חניה 5	12.96	80451
מפוח טייפון	חניה 20	9.88	55620
מפוח 1	חניה 28	1.12	20458
מפוח 2	חניה 31	2	16548
מפוח 3	חניה 187	3.9	16451
מפוח 4	חניה 187	5.11	4369
מפוח בוסטר	חניה 95	6.98	65983
בוסטר	חניה 67	6.98	44690
בוסטר	חניה 135	2.87	12634
בוסטר	חניה 179	2.96	5831
בוסטר	חניה 202	3.96	15693
מפוח עשן	חניה 213	12.11	23598

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

