

תאריך: 14-04-2024

מספר הזמנה: 1791

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול מתחם גי	מתחם ג'י שאול המלך 1	כפיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
896	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	8

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Exf1	מינוס 1	6.47	29561
פתח מס 2 exf2	1	5.69	45217
פתח 3 exf3	1	3.65	65216
מפוח 3 exf3	1	4.5	23986
פתח אוויר נקי exf3	1	6.85	9512
פתח מפוח exf3	2 חניה 108	9.63	25634
מפוח 3 פתחים exf4	2 ירידה ל מינוס 3	6.25	45210
מפוח exf4	2	5.93	41645
מפוח exf4	2	8.9	52147
מפוח exf19	חדר משאבות	4.69	45269
מפוח exf18	מפוח חדר משאבות	6.95	22479
מפוח 4 exf פתחי אוויר	מינוס 2 חניה 61	5.69	36148
תעלה פתח אוויר נקי	מינוס 2	6.95	14569
מפוח exf	3	4.21	25409
מפוח exf	3	5.55	5429
מפוח exf	3	3.67	75412
מחסנים 2 פתחים	מינוס 3	3.11	5147
מחסנים פתח 2	3	5.96	7396
לובי כניסה	0	15.96	96251
לובי כניסה	0	14.82	74593

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהגדס 44592679

שם הבודק אפי