

תאריך: 22-04-2025

שם הבודק: אינג משה כהן

מספר הבדיקה: 4191

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון בית הכוהנים	חניון בית הכוהנים	אלי דרורי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 מחובר תעלה	מינוס 1	12.89	54190
מפוח 2 חיבור תעלה	מינוס 2	13.11	61980

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679