

תאריך: 15-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4748

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פרופרלי ניהול ואחזקת מבנים תרעד 10	רמת גן, תרעד 10	שירות חברה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
6125	4	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ1	מינוס 2 - 1 גרלים	4.7	50300
מפ1	מינוס 2 - 2 גרלים	3.1	66600
מפ1	מינוס 2 - 3 גרלים	3.6	77000
מפ1	מינוס 3 - 4 גרלים	9.5	20000
מפ2	מינוס 3 - 1 גרלים	4	87000
מפ2	מינוס 3 - 2 גרלים	4.2	96000
מפ2	מינוס 3 - 3 גרלים	6.2	13000
מפ2	מינוס 4 - 4 גרלים	5.3	11800
מפ3	מינוס 4 - 4 גרלים	4.6	11800
מפ3	מינוס 4 - 4 גרלים	3.1	98000
מפ3	מינוס 5 - 4 גרלים	4.6	65000
מפ4	מינוס 5 - 4 גרלים	5.5	12000
מפ4	מינוס 5 - 4 גרלים	4.9	10500
מפ4	מינוס 5 - 4 גרלים	6.7	14800

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679