

תאריך: 27-03-2024

מספר הזמנה: 2649

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פמה השקעות	מרכז רימון	איתי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8400	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	3	0	3

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 חניה 89	1	2.7	31744
מפוח 2 חניה 7	1	2.85	37152
מפוח בוסטר 1 חניה 17	1	9.5	17650
מפוח 3 חניה 26	10.9	9.11	96125
מפוח בוסטר חנית נכים	1	25.96	65982
מפוח בוסטר 2 חניה 20	1	18.1	29854

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי