

תאריך: 13-11-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5400

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מרכז מבקרים YVEL	מרכז מבקרים YVEL	ג'ואל רביבו
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1300	5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מס' 1	אולם כניסה	10.4	4500
מס' 2	קולנוע	3.8	3600
מס' 3	כיתות + מסדרון	6	2500
מס' 4	מפעל ימין	9	3800
מס' 5	משרדים + מפעל שמאל + מסדרון	10.9	4700
מס' 6	אולם תגובה מסדרון מקשר	9.4	4000
מס' 7	בית כנסת + חדר אוכל	9	3000
מס' 8	כניסה + אולם vip	7	2700

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

אולם תצוגה, מפעל ייצור, מסדרונות משרדים בית כנסת וחדר האוכל, נבדקו מפוחי פינוי עשן כולל תריסי העשן המורכבים במפוח, (דמפרים) ונמצאו תקינים. הבדיקה התבצעה לפי תוכניות החשמל הנמצאים בלוח החשמל מפוחים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679