

תאריך: 20-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון תפעול	רוטשילד 30	ניסים
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5280	4	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	12	4	6

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 5	1	14.4	33182
פתח שאיבת עשן 1/1	1	3.12	71150
בוסטר 6	1	2.2	74123
פתח שאיבת עשן 1/1	1	1.8	60125
בוסטר 9	2	13.2	29470
בוסטר 8	2	19.8	46510
פתח שאיבת עשן 1/1	2	2.2	65124
בוסטר 7	3	14.2	37126
בוסטר 10	3	16.2	24527
שאיבת עשן 1/1	3	5	85514
בוסטר 12	3	14.2	26590
בוסטר 11	3	14.4	41201
בוסטר 13	4	10.5	21580
פתח שאיבת עשן	4	3.2	61115
21	4	9.1	19820
14	4	16.4	30824
בוסטר 20	5	15.2	33224
פתח שאיבת עשן	5	2.9	70128
בוסטר 18	5	14	31685
פתח שאיבת עשן 2/1	5	4	83720
בוסטר 19	5	8.6	16127
בוסטר 16	6	14.8	36870
פתח שאיבת עשן	6	3	65470
בוסטר 14	6	24	50120

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם הבודק אפי אליהו

