

תאריך: 29-05-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3620

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול פרויקטים בע"מ	בית הדר	מאיר אסולין

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
19500	3	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
ורטיקלי	-4	3.6	95000
ליד חנייה 233	-4	3.9	74500
מפוח יניקת עשן EE7	-3	7.6	91000
ורטיקלי	-3 חנייה 91	4.8	79000
מפוח יניקת עשן EE5	-2	6.1	97000
חנייה 1	-2	7.9	84000
מפוח ורטיקלי חנייה 6	-2	5.9	95100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679