

תאריך: 28-05-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4600

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	שער העיר הרצליה	שער העיר הרצליה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
39135	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
חדר מפוח 1/3	מינוס 3 סהכ 2 מפתחי אוויר 2.5 על 1.5	4.89	45189
חדר מפוח 3/4	מינוס 3	4.89	54180
חדר מפוח 3/3	מינוס 3 מחובר לתעלה 8 פתחים	4.89	25690
חדר מפוח 3/2	מינוס 3 מחובר ל 8 פתחים	8.71	34180
מפוח 2/2	מינוס 2 מחובר ל תעלה 8 פתחים	8.67	44289
מפוח 2/1	מינוס 2 מחובר לתעלה 8 פתחים	6.59	34189
מפוח ורטיקלי	מינוס 2 סה"כ 2 פתחים 2.5 על 1.5	4.89	78140
מפוח 2/3	מינוס 2	3.89	51750
מפוח 2/2	מינוס 2 מחובר לתעלה 8 יציאות	5.11	34189
מפוח 2/1	מינוס 2	4.71	41900

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מינוס אוורור טבעי שחורר עשן. יש 4 מפוחים וירטקלים החניון על פל פי תקן ישן



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679