

תאריך: 07-11-2023

מספר הזמנה: 1420

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מתחם דונה ראש העין	מתחם דונה ראש העין	רוית
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
13099	2.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	3	26

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
איור טבעי	--1	4 * 25 מטר	
6	-3	28.33	14144
11	--3	27.62	15000
F8-1	--3		
5	--3	18.11	14011
	גולדה מאיר 15 קומה -3	15.39	10050
8 מנוע חורק	-3	מנוע תפוס	
16	-3	18.27	11969
מבואה חדר אשפה	-2	22.22	13095
9	-2	לא פעל	לא פעל קצר חשמלי
מפ 17 מצד ימין לוח מפוחים ראשי	-2		
מפ 14 הרצוג 1	-2	20	10351
מפ 2	-2	17.34	9862
מפ 20	-2	לא פעל	לא פעל
מפ 4	-2	21.81	11760
מפ 15	-2	25.1	13912
מפ 16	-1	23	12352
מפ 10	-1	לא פעל	לא פעל
מפ 7	1- כניסה מיפה ירקוני	29.14	14833
מפ 13	1- יפה ירקוני	לא פעל	לאפעל
מפ 13	-1	16.88	12152
מפ 27 חדר משאבות		לא תקין	לא תקין

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

14 נורות סימון לא תקינות חסר שילוט על המפוחים יש לפנות עגלות איזור מפוחים גולדה מאיר 15



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק צחי



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

