

תאריך: 27-07-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6297

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון מגדל המאה בע"מ	חניון המאה, אבן גבירול 124 ת"א	חלי אמר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17300	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	13	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	קומה 0	21	45200
בוסטר 2	מעבר קומה 0	21	44700
מפוח 1	קומה 0	4.4	78200
מפוח 2	קומה 0	11.5	25800
בוסטר 3	מעבר קומה 0	12	26500
בוסטר 4	מעבר קומה 0	31	58600
בוסטר 5	מעבר מינוס 1	31	68500
בוסטר 6	חניה מינוס 1	11.5	24300
מפוח 3	מינוס 1	12.5	35400
מפוח 4	מינוס 1	15.2	45700
בוסטר 7	מינוס 1 מעבר	10.6	23600
בוסטר 8	חניה מינוס 1	36.5	82300
מפוח 5	מינוס 2 נותן עבור מינוס 3	4.8	94500
בוסטר 9	מינוס 2 מעבר	32	65100
בוסטר 10	מינוס 2 חניה	30.8	75200
מפוח 6	מינוס 2	10.8	46500
מפוח 7	מינוס 2	13.2	58740
בוסטר 11	מעבר מינוס 2	23	52300
בוסטר 12	חניה מינוס 2	32.7	66300
בוסטר 13	מינוס 3 חניה	24	35600

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

