

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5359

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	לכונה 30	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
14286	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	7	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	מינוס 2 חניה 5	33	72180
מפוח 1	חניה 12 מינוס 2	16.2	32270
מפוח 2	חניה 26	12	44140
מפוח 3	חניה 26	14	76210
בוסטר 2	חניה 34	7.9	98400
בוסטר 3	חניה 39	5.9	78420
מפוח 4 / 5	חניה 44	7.6	79400
בוסטר 3	חניה 46	7.9	78100
בוסטר 4	חניה 65	22	44200
פתח	חניה 72 יש לנקות לחדר..חובה להיות ריק..	7.8	48700
תעלה	חדר 79 יש לפנות תמחסן	8.5	52100
בוסטר 5	חניה 87	15	81200
בוסטר 6	חניה 92	14.1	83210
בוסטר 7	חניה 101	15	81200
פתח 5	חניה 120	7.8	49200
	בוסטר תקול		

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש בניה מבנים לא חוקית. אין אוורור כראוי. יש לטפל בנושא המיידית. וחדרי תעלות יש לפנות ציוד..גילוי אש נכנס לעבודה בהפעלה ידנית..יש לטפל בזה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679