

תאריך: 26-05-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2830

הנדון : דוח בדיקת מפותחי הוצאת עשן / מפותחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בניין מלמ	עם עולמו 8	יונתן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותחי בוסטר	כמות מפותחי איורור	כמות מפותחי יניקת עשן
2	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מינוס 1	חלון	6.25	45391
תעלה עם חלון	מינוס 1	5.36	63158
מינוס 2	תעלה	6.85	59314
4 יח' חלון	מינוס 2	7.11	89247
4 חלונות	מינוס 3	5.89	58173
2 חלונות	מינוס 3	5.11	36521

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

בניין עם 2 מפוחים פיר וירטואלי צפון דרום



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679