

תאריך: 21-08-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4814

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני הוד השרון 6,8,10	עדי זיו

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4640	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 148	7.6	86400
מפוח 2	חניה 148	7.8	89500
מפוח 3	חניה 161	8.4	79400
מפוח 4	חניה 161	8.6	82300
מפוח 5	חניה 177	9.5	96500
מפוח 6	חניה 177	8.9	92300
מפוח 7	חניה 48	9.7	93400
מפוח 8	חניה 26	9.61	92340
מפוח 9	חניה 1	8.97	87400

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679