

תאריך: 24-03-2026

שם הבודק: אילן דאי

מספר הבדיקה: 5810

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל מרכז הנחושות ניהול	נחושות 6 תל אביב-יפו	נחושות 6 תל אביב-יפו
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח תעלה 6 סהכ פתחים 8.	1-	4.7	95000
מפוח תעלה 5. 9 פתחים	-1	4.7	92000
מפוח תעלה. 2 פתחים	-2	2.9	64000
מפוח תעלה. 4 פתחים	-2	2.7	62000
מפוח תעלה. 1	-2	2.9	43000
מפוח תעלה. 4 פתחים.	-3	3.1	49000
מפוח תעלה. 3 פתחים	-3	2.9	74000
מפוח תעלה 3 פתחים	-3	2	39000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679