

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 2848

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	נחושת 6	דורון

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2700מ"ר	5.5מ'	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איזור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פתח יניקת עשן מפוח 6	1 חנייה כניסה	2.5	54109
פתח יניקת עשן	1 חנייה מול כניסה	2.1	45600
מפוח 5 פתח יניקת. עשן	1 מול חדר פרטנר	3.6	92150
פתח יניקת עשן	1	3.6	64901
פתח יניקת עשן	1	4.1	62404
פתח יניקת עשן	1	2.7	58945
פתח יניקה	2	2.3	49440
פתח יניקה	2	0.6	20042
פתח יניקה	2	2.4	49102
פתח יניקה	2	3.4	68740
פתח יניקה	3	1.9	41110
פתח יניקה	3	1.8	23110
פתח יניקה	3	1.5	41101
פתח יניקה	3	0.9	171150
פתח יניקה	3	2.6	54610
פתח יניקת עשן	3	1.8	28601

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679