

תאריך: 12-05-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4137

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	יעקב פרי 13 רחובות בית שירה	חיים זילברצוויג

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17000	4	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	24

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 17	מינוס 1 חניה 51	19	87610
מפוח 18	מינוס 1	12	76190
מפוח 11	מינוס 1	17	82560
מפוח 12	מינוס 1	16.8	89100
מפוח 13	מינוס 1	8.90	68190
מפוח 14	מינוס 1	15.61	61900
מפוח בוסטר	מינוס 2 חניה 91	15	87140
מפתח ורטיקלי	מינוס 2 חניה 84	14	78160
מפוח בוסטר	מינוס 2	14	56189
מפתח מפוח ורטיקלי	מינוס 2 חניה 168	15	81960
מפוח בוסטר	מינוס 2 חניה 174	21	89157
מפוח בוסטר	מינוס 2	16.67	78170
מפוח פיר ורטיקלי	מינוס 2	4	25180
מפוח בוסטר	מינוס 3	9.78	78160
מפתח תעלה ויריקלית	מינוס 3	16.89	89160
מפוח בוסטר	מינוס 3	15	69190
מפוח בוסטר	מינוס 3	16	71904
מפוח	מינוס 3	14	15790
מפוח	מינוס 3	13	71890
מפוח בוסטר	מינוס 3 חניה 255	15	967)6

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוחים עובדים רק בהתראת אש ופנל כבאים יש רכיב חשמלי תקול בלוח שחייב להחליף על מנת לקבל אישור סופי טופס 10



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679