

תאריך: 24-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4188

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה העירונית ראשל"צ	בניין כותר תרמ"ב 7 ראשון לציון	דניאל אקוה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4950	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	יציאה כניסה חניון	14.89	65189
מפוח בוסטר	מינוס 1	12.78	87910
מפוח בוסטר	ירידה מינוס 2	12.90	87111
מפוח 2	מינוס 2	8.91	87100
מפוח בוסטר	מינוס 2	12.89	45190

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679