

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2151

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת ניהול בעמ	גרוסמן 5,7,9	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
500	2.3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יגיקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ1	-1	2083	11400
מפ2	-1	2031	10983
קומות הבניינים	כל הפלסים	איוורור טבעי	סבכה

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי