

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2148

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
גיגיס ניהול ראשון לציון בעמ	ילדי טהרן 8 ראשון לציון	שריד רוזנברג
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7500	4	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	19	19	*

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
איוורור טבעי	-1	72 מ	+ 4 בוסטר
איוורור טבעי	-2	72 מ	+ 5 בוסטר
איוורור טבעי	-3	72 מ	+ 5 בוסטר
איוורור טבעי	-4	72 מ	+ 5 בוסטר

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי