

תאריך: 18-04-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2730

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד הבית התבור	התבור 8-12	אבנר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2250	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איזורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	10	11

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח חניה 178	מינוס 1	6.93	95847
מפוח חניה 107	מינוס 1	4.69	35417
מפוח מול שער חניה	מינוס 1	2.93	4520
מפוח מול שער חניה	מינוס 1	3.96	4513
מפוח 13b	מינוס 1 חניה 116	2.15	4521
מפוח 10b	מינוס 1	3.12	7580
מפוח 15b	מינוס 1	3.44	16572
15b	מינוס 1 חניה 174	10.96	25412
מפוח	רמפה ירידה קומה 2 מינוס	4.93	15247
מפוח qa1	מינוס 2	3.11	3891
מפוח qa2	מינוס 2	3.53	4251
מפוח qa3	מינוס 2	4.82	4139
מפוח	מינוס 2 חניה 36	5.96	45268
מפוח	מינוס 2	4.92	3791
מפוח חניה 48	מינוס 2	3.41	51431
5b	מינוס 2	2.3	4152
5.1b	מינוס 2	3.92	4932
מפוח 4	מינוס 2	6.25	4593
מפוח 4.1	מינוס 2	5.5	4391
מפוח	חניה 72		5614
מפוח חדר משאבות	מינוס 2	6.11	5817

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679