

תאריך: 21-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בר און ניהול	העלייה 43 סדאב	מאיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
230	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	1

ממצאי הבדיקה

לא תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפתח מס 1	מינוס 2	8.9	19250
מפתח 2	מינוס 2	8.93	18850
מפתח 3	מינוס 2	6.93	14150
מפתח 4	מינוס 2	6.11	15725
מפתח 5	2	5.32	14752
מפתח 6	מינוס 2	2.63	14523
מפתח 7	מיינוס 2	3.11	4763
מפתח 8	2	1.18	1452
מפתח 9	2	1.1	1693

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

הבניין נבנה על פי תקן ישן 6 החלפות בשעה



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפח