

תאריך: 15-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3439

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול עתיר ידע בע"מ	נת"מ ניהול עתיר ידע בע"מ	אילן פנחסוב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3250 מר	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	3	0	3

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח f1	מינוס 1	6.1	13000
בוסטר	מינוס 1 אפ 4	.16	34000
מפוח אפ 5	מינוס 1	15.5	33000
מפוח אפ 2	מינוס 1	13.6	28900
מפוח אפ 6	מינוס 1	7	15000
מפוח f3	מינוס 1	9	29000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679