

תאריך: 18-11-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5380

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קבוצת זוהר קיסריה ניהול פרויקטים בע"מ	מיכל לייב כץ 70, פתח תקווה	יורם אורן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3200	2.1	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	1

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח שאיבת עשן ביציאה למחסום	כניסה חניון	16	98432
פתח אוויר טבעי	מינוס ס 1 עד 3	גודל 20 מר	

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679