

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו ומשה

מספר הבדיקה: 5761

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה	יצחק נבון 2,4,6	גיל קלמנטינה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
20000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	7	0	21

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 1 2.5	חניה 208 מינוס 2	3.1	65000
מפרח 2.4	חניה 211	6.2	17400
מפרח 3	חניה 369 מינוס 2	3.9	67400
מפרח 4	חניה 28 מינוס 2	1.4	51280
מפרח 2.2	חניה 232 מינוס 2	3.1	89400
מפרח 2.3	חניה 232 מינוס 2	4.5	87300
מפרח 7	חניה 288 מינוס 2	5.3	89400
בוסטר 1	חניה 297 מינוס 2	3.7	43600
בוסטר 2	מינוס 2 חניה 273	3.6	71350
מפרח מחסנים	מינוס 2 מחסנים נבון 2	4.5	4800
בוסטר 3	מינוס 2 חניה 286	6.1	44910
מפרח מחסנים	נבון 4 מינוס 2 מחסנים	3.1	2570
בוסטר 4	חניה 336 מינוס 2	5.4	15300
מפרח מחסנים	מחסנים נבון 6 מינוס 2	0.6	1740
מפרח 8	חניה 182 מינוס 1	2	43400
מפרח 9	חניה 9 מינוס 1	3.1	47600
מפרח 10	חניה 10 מינוס 1	4.3	42100
מפרח 11	מינוס 1 חניה 32	6.1	63200
מפרח 12	חניה 36 מינוס 1	1.1	87300
בוסטר 5	מינוס 1 חניה 62	9.4	22300
מפרח מחסנים	מינוס 1 מחסנים	3.3	4110
מפרח 13	חניה 85 מינוס 1	7.9	17310
בוסטר 6	מינוס 1 חניה 97	9.3	21804
מפרח מחסנים	מינוס 1 נבון 4	2.1	3800
מפרח 14	מינוס 1 חניה 133	5.4	92100
בוסטר 7	חניה 46 מינוס 1	8.7	25480
מפרח מחסנים	מינוס 1 מחסנים נבון 6	1.7	72300
מפרח משאבות	מינוס 3	4.2	3760

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

