

תאריך: 25-01-2024

מספר הזמנה: 1987

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו בניינים 5.6	דן וינשטיין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
14400	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	14

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1.8	-1	2200	12000
1.9	-1	2231	12100
2.8	-2	2400	13800
2.9	-2	2380	13710
1.14	-1	2341	13712
1.10	-1	2456	13932
1.11	-1	2700	14600
2.10	-2	2765	14778
2.11	-2	2612	14553
2.14	-2	2518	14363
2.12	-2	2643	14590
2.13	-2	1920	9000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

